

Vejaflevering - Protokol - Fejl/mangler

Bygherre:	Gladsaxe Fjernvarme Rådhus Alle 7 2920 Charlottenlund
Byggesag:	Rekvisition nr. 13

Entreprenør:	Kamco A/S Bytoften 16 4000 Roskilde
Entreprisetyp:	Hovedentreprise
Dato for aflevering:	23. januar 2017

Mangelliste – Karl Gjellerups Allé (Fra Hannedal til Gustav Esmanns Allé)

Nedenstående gennemgang er en fortsættelse af gennemgangen foretaget den 27. juni 2016, hvor vejstykket blev udeladt på grund af der foregik reparation efter ledningsbrud. Mangellisten forlænges med underpunkterne 15a, 15b og 15c.

Nr.	Tekst	Bemærkning
1	<i>Generelt for Vejforeningen Hannedal: Slidlag ønskes først etableret når alle gaskunder er sløffet.</i>	<i>Det aftalt at slidlag lægges som tillæg på GAB, dvs. at der ikke fræses. Dette bekræftes ved slidlagsgennemgang hvor Vejforeningen Hannedal også beslutter om de selv vil bekoste det resterende slidlag således dette udlægges i fuld bredde. Private overkørsler hæves af grundejerne selv, hvis de bliver for lave efter udlægning af slidlag.</i>
15	<i>Karl Gjellerups Allé Generelt: Vejen afleveres ikke fra Hannedal mod Gustav Esmanns Allé, da der stadig arbejdes med reparationer efter rørbrud.</i>	<i>Udestår</i>
15a	Hjørnet ved Hannedal-øst: Der suppleres med lergrus.	Udføres.
15b	Hjørnet ved Gustav Esmanns Allé-øst: Kantstenene i hjørnet (15 stk.) rettes og løstes, således der kommer størst mulig lysning og der stadig er en flugtlinje mellem de to alleer.	Udføres. Ekstraarbejde.
15c	Hjørnet ved Gustav Esmanns Allé-øst: Der suppleres med lergrus i hjørnet.	Udføres.