

## Vejaflevering - Protokol - Fejl/mangler

Bygherre:	Gladsaxe Fjernvarme Rådhus Alle 7 2920 Charlottenlund
Byggesag:	Rekvisition nr. 12

Entreprenør:	Kamco A/S Bytoften 16 4000 Roskilde
Entreprisetypen:	Hovedentreprisen
Dato for aflevering:	27. Juni 2016




### Mangelliste

Nr.	Tekst	Bemærkning
1	Generelt for Vejforeningen Hannedal: Slidlag ønskes først etableret når alle gaskunder er sløjfet.	Det aftalt at slidlag lægges som tillæg på GAB, dvs. at der ikke fræses.  Dette bekræftes ved slidlagsgennemgang hvor Vejforeningen Hannedal også beslutter om de selv vil bekoste det resterende slidlag således dette udlægges i fuld bredde.  Private overkørsler hæves af grundejerne selv, hvis de bliver for lave efter udlægning af slidlag.
2	Marienburg Allé Generelt: Sætninger i GAB oprettes umiddelbart inden udlægning af slidlag. Større sætninger fyldes op.	Udbedres.
3	Marienburg Allé #145: Herregårdssten skal omsættes i indkørslen. Hæk af hvidtjørn mod Buddinge Batteri mangle reetablering.	Udbedres.
4	Vejbane ud for 143 og 145 hæves inden udlægning af slidlag. Opmærksomhed mod højderyg på tværs af vejen ud for 143.	Højden ved nummer 108 kan bruges som reference.
5	Marienburg Allé #108: Knækket kantsten udskiftes.	Udbedres.
6	Marienburg Allé #102 / Hjørnet Skjoldborg: Kantsten væltet. Skilt med skader.	Udbedres.
7	Marienburg Allé #127: Kantsten sat sig. Dæksel står højere.	Fotodokumentation fra Kamco fremlægges Udbedres ved at sænke dækslet og efterfølgende påføre mere grus omkring. Hvis dette ikke er muligt skal kantstenene hæves.

8	Skjoldborg Alle Generelt: Det skal tilsigtes at faldet på vejen tilpasses hjørnerne i begge sider mod Marienborg Alle. Faldet skal gå fra Marienborg Allé ned mod Søborg Hovedgade. Dette betyder at der skal laves en betydelig højderyg i T-krydset.	Udbedres
9	Marienborg Alle/ Hjørnet Skjoldborg Alle: Krokodilleskind -> opretning	Udbedres
10	Skjoldborg Alle (Marienborg Allé #100): For meget GAB udbedres ved affræsning. Revner i vejen seales	Udbedres
11	Skjoldborg Alle #12: Krokodilleskind -> opretning	Udbedres
12	Skjoldborg Alle #6: Fra udkørsel #2-4 mod Karl Gjellerups Alle Kantsten rettes.	Udbedres
13	Skjoldborg Alle #1: Oprydning	Udføres
14	Skjoldborg Alle #2: Fortov oprettes. Skæring i asfalt revneforsejles	Udføres
15	Karl Gjellerups Allé Generelt: Vejen afleveres ikke fra Hannedal mod Gustav Esmanns Allé, da der stadig arbejdes med reparationer efter rørbrud.	Udestår
16	Karl Gjellerups Alle #14: Vand på grund skyldes tilsyneladende ikke den tilstoppede vejbrønd, ved nummer 16/18, men vejens beskaffenhed, selvom brønden var tilstoppet.	Brøndene suges, hvorefter der må ses på om der er andet galt.
17	Karl Gjellerups Alle #20: For meget GAB affræses.	Udbedres
18	Karl Gjellerups Alle #25: Kantstenene væltede + Knækket asfalt i forbindelse med reparation af brud.	Udbedres
19	Karl Gjellerups/ Hjørnet Gustav Esmanns Alle: Hjørnet er kørt ned. Der fyldes op med lergrus i hjørnet.	Fotodokumentation fra Kamco fremlægges Udbedres
20	Hannedal Generelt: Vejforeningen ønsker her ikke at udlægge slidlag i fuld bredde da vejen fremstår i fornuftig stand.	Der laves tilslutningsfræsning ved udlægning af slidlag over tracéet.
21	Hjørnet Karl Gjellerups Alle: Der skal fræses meget GAB bort omkring kantstenen. Fortov afrettes. Dæksel sænkes evt. eller der tilføres jord/grus.	Udbedres
22	Hannedal #7: Kantsten væltet. Høj brønd.	Udbedres Fotodokumentation fra Kamco fremlægges. Hvis muligt reduceres brøndhøjden ved at fjerne en brøndring, ellers udlignes der ved udlægning af lergrus.
23	Gustav Esmann Alle #15: Trykkede kantsten.	Udbedres Fotodokumentation fra Kamco fremlægges.
24	Gustav Esmann Alle #7-11: Kantsten rettes.	Udbedres

25	Gustav Esmann Alle Generelt: Fuldt slidlag udlægges da vejen er kørt i stykker.	
----	--	--

Gladsaxe den: 15. Juli 2016

Underskrifter	
Kim Boldrup	Henrik Kofoed
	
For Entreprenør	For Rådgiver
Jens Rahr	
	
For Vejforeningen Hannedal	